

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Via Madonna del Poz-
zo - Legge 30/12/1960 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO = Noci (Bari) =

Importo a base d'astaL. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20 %/° L. 129.537.800.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven-
ti del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori :

VISTO il contratto N° 5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi il 8/1/1969 al n° 63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissava per il giorno 9/1/1970 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora preso alcun
provvedimento circa la sistemazione idraulica delle
zone esterne in modo da decidere la direzione del de

flusso delle acque piovane.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena il Comune avra' fatto conoscere l'assetto altimetrico delle palazzine.=

**L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 355 (trecen-
tecquantacinque).=**

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

Nicola Putignano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Con/te U.G. VALLARINO)

