

ISTITUTO NAZIONALE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I. N. C. I. S.

COMITATO PROVINCIALE DI BRINDISI.

LAVORI di manutenzione ordinaria 1973 eseguiti nei fabbricati Incis per Generalità Impiegati, per Militari e per dipendenti P.S. e CC. come da distinta inserita a pag.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

IMPRESA: MIGALETTI Vito-Via C.Colombo 103-Brindisi.

CONTRATTO: n.2 del 13.6.1973

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.116 del Regolamento 25 Maggio 1895 n.350)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.2 del 13.6.1973 registrato in Brindisi il 8.8.1973 al n.8010 Mod.II per la somma di £.2.712.528 al netto del ribasso dell'1,72%;

VISTO che la somma autorizzata risulta di £.2.712.528 di cui £.845.208 per la Generalità Impiegati, lire £.1.199.016 per i militari e £.668.304 per dipendenti P.S. e CC.;

VISTO che la somma effettivamente spesa di £.2.271.054,8 di cui £.845.045 per la Generalità Impiegati, lire £.1.197.783 per Militari e £.607.720 per dipendenti P.S. e CC. quale risulta dal conto finale in data 15.2.1974 è inferiore alla somma autorizzata di £.2.712.528 con una minore spesa di £.1.980 così distin-

Giuseppe Antonio Panerz
[Signature]

ta:

- Minore spesa di £.163 per Generalità Impiegati;
- Minore spesa di £.1233 per i Militari;
- Minore spesa di £. 584 per P.S. e CC.

VISTO che nell'appalto sono stati corrisposti n. 1
acconto per la somma complessiva di £.2.423.000 co-
si ripartita: £.756.000 per la Generalità Impiegati,
£.1.070.000 per i Militari e £.597.000 per i dipen-
denti P.S. e CC.;

il credito residuo dell'Impresa, come risulta dal
citato conto finale è pertanto di £.287.548 di cui
£.89.045 per la Generalità Impiegati, £.127.783 per
i Militari e £.70.720 per i dipendenti della P.S. e
CC.;

VISTO che la consegna dei lavori ebbe luogo in data
1.4.1973 e che a norma del contratto il tempo utile
per dare compiuti i lavori venne fissato al 31.12.73;

VISTO che l'ultimazione dei lavori ha avuto luogo il
31.12.73 come risulta dal relativo verbale in pari
data e quindi in tempo utile;

VISTO che i prezzi applicati alle varie categorie di
lavoro sono quelli compresi e stabiliti nell'elenco
prezzi richiamato dal contratto di cui sopra;

VISTO che i lavori corrispondono alle singole ordi-
nazioni;

VISTO che nessun danno nè alle opere nè alle persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO che l'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza 4997/3, continuativa;

VISTO l'art.116 del Regolamento 25.5.895 n.350 ed i successivi artt.19 del R.D.8.2.1923 n.42 modificato dalla legge 23.2.1952 n.133 e 18 del D.L.15.3.1965 n. 124 convertito nella legge 13.5.965 n.431 e modificato dalle leggi 7.2.1968 n.26 e 18.3.1968 n.403 che elevano a 10 milioni l'importo collaudabile mediante certificato di regolare esecuzione fino al 31.12.1970;

VISTO che l'importo dei lavori non raggiunge l'importo predetto, si fa luogo al collaudo col presente certificato di regolare esecuzione che si rilascia a norma dell'art.116 del Regolamento 25 Maggio 1895 n.350;

VISTO che l'esecuzione dei lavori si è svolta su aree di proprietà dell'Istituto per cui il Direttore dei Lavori ha rilasciato apposita dichiarazione che tiene luogo della pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

VISTO che nei sopralluoghi effettuati nei giorni 12 e 13 Marzo 1974 in contraddittorio con l'Impresa previamente avvisata i lavori eseguiti e particolarmente:

-Lotto Riserva:P.zza Borsi-revisione generale di porte

finestroni e avvolgibili alloggio scala I int.5(nuova assegnazione); idem scala F int.1; pulizia fogna e prosciugamenti scantinati scala A e B.

Lotto Militari: Via De Pinedo-revisione e sostituzione scarichi di piombo corrosi alloggio Sorrentino; idem in Via Dei Mille alloggio De Carlo.

-Lotto P.S. e CC.: Via Pontinia-parziale impermeabilizzazione terrazza scala A; sostituzione di chisuni di ghisa; pulizia generale di fogna nel cortile.

Essendo risultato che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte, che sono in buono stato di manutenzione e che corrispondono alle registrazioni fatte nei documenti contabili;


C E R T I F I C A

che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo in L. 2.710.548 DA cui detraendo l'importo dei certificati di acconto corrisposti all'Impresa per L. 2.423.000 resta il credito residuo di L. 287.548 così distinto: - per la Generalità Impiegati L.89.045, per i Militari Lire L.127.636 e per i dipendenti della P.S. e CC. lire L.70.720, che salvo gli effetti della revisione contabile e l'approvazione del presente atto può pagarsi all'Impresa Micaletti Vito a saldo di ogni suo avere per l'oggetto indicato.

Brindisi 11, 15.3.1974

L'IMPRESA

(Vito MICALETTI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. A. Panarelli)

geom. Antonio Panarelli

Per riconoscimento ai fini dell' I.V.A.

15 MAR 1974

