

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in
Brindisi-Via Casimiro-De Muscettola-25° lotto

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1951/52

Impresa: Ing. Umberto Patrizi

Importo lordo a base d'asta £/ 35.250.000,

" netto del ribasso 2,90% £. 34.227.750

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquasette il giorno sei
del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei lavori;

VISTO il contratto n. 1517 del 20/7/1957 reg. a

Brindisi il 26/7/1957 al n. 155 mod. I vol. 110;

VISTO il verbale di consegna in data 26/7/1957 che
fissava per il 25/7/1958 il termine per l'ultima -
zione dei lavori;

CONSIDERATO che la Sovrintendenza Antichità per
la Puglia e del Materano on telegramma del 31/10/1957
n. 3035 in virtù della legge 1/6/1939 n. 1089 sospen-
deva i suddetti lavori.

Il sottoscritto ha notificato la sospensione dei


lavori medesimi all'Impresa i quali verranno ripresi non appena detta Sovrintendenza disporrà la relativa prosecuzione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni 261.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

