

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676
Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.COREBA - Fasano

Importo a base d'asta.....L.53.160.000.=

Importo netto del ribasso del 6,11% 49.911.924.=

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno quindici del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4754 del 6.6.1966 registrato a Brindisi l'8.6.1966 al n°1047 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11 luglio 1966 che fissava per il giorno 5 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di redazione perizia suppletiva per maggiori opere fognanti e di sistemazione esterna.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei lavori ha

sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non  
a  
appena sarà approvata la succitata perizia/=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da  
osservare in merito alla sospensione che decorre  
da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinquan  
tadue.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA

(Soc. Coop. COREFA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

