

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere Autosufficiente C.E.P. -Lotto
3° - Cantiere n°13336 -

IMPRESA : LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l;-Brindisi

CONTRATTO : n°2186. in data 27.10.1959 registrato a
Brindisi il 10.11.1959 al n°791 Mod. I
Vol.114.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti
del mese di Luglio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro CARBONARA, Diret-
tore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vincenzo
PIERRI e alla presenza dell'Impresa "La Generale
Costruzioni", ha proceduto alla prova di carico dei
solai costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, vano pranzo-soggiorno appar-
tamento della testatw Sud scala a sinistra della
palazzina a due scale fabbricato n°1.

Le caratteristiche del solaio caricato sono le

seguenti:

luce netta = ml.4,70; H = 20,5; h = 16,5; b = cm.50;
s = cm.21.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
ml.4,70 e larga ml.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.,
il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di ml.1,00x4,70x250 = kg.1.175.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un
numero di 42 tufi del peso di kg.45 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1.890.=

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

20.7.1961	Ore 11,00	a)	Lettura del solaio scarico	 mm.	00,0
"	"	11,20	b)	Lettura del solaio totalmente carico....	mm. 0,03
21.7.1961	Ore 11,00	c)	lettura del solaio prima dello scarico....	mm.	0,30
"	"	11,30	d)	lettura del solaio dopo lo scarico.....	mm. 0,03
"	"	14,00	e)	Lettura del solaio dopo lo scarico.....	mm. 0,01
Freccia totale				:	mm.0,03

Freccia elastica : mm. 0,30

Freccia permanente : mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

Amministratore { *dott. ing. Pietro Carbonara*

IL RAPPRESENTANTE DELL'IACP

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri