

Prov. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

e l'Ufficio DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- con allegato 6 -----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in MESAGNE alla Via Tor

- ab. re S.Susanna - Pal. A, B e C - ex cant. GE-

sto SCAL n.17656 - (PERIZIA N. 3).=

IMPRESA: ATTOLINI MARIO - OSTUNI (BR)

IMPORTO: alla base d'asta £.40.700.000.=

" . al netto del ribasso d'asta

del 3,065% £.39.452.545.=

CONTRATTO in data 28/7/1978 n.5866 di Rep., registra

to a Brindisi l'1/8/1978 al n.2796 Mod.I°.

, VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14

(quattordici) del mese di Dicembre in MESAGNE.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im

presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori in og-

getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

20//11/1978 che fissava l'ultimazione degli stes

si per il giorno 7/6/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento degli attici e della copertura delle terrazze nè è possibile procedere alla esecuzione degli intonaci esterni a causa delle precipitazioni atmosferiche accompagnate da gelate e nebbie,


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 176 gg. alla ultima zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ATTOZZINI Mario), (Dott. Ing. Antonio LONGO)



1003