

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di completamento delle opere di sistemazione
esterne delle Case per Lavoratori Agricoli Dipenden-
ti in TUTURANO-Frazione di BRINDISI

LEGGE 30/12/1960, N°1676-V°Piano d'Intervento.-

IMPRESA:Dott.Gaetano CAPETO-BRINDISI-

IMPORTO a base d'asta.....£103.400.000=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentottantadue il giorno otto del
mese di Marzo nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Gaetano
CAPETO.-

VISTO il verbale di consegna del 26/10/1981;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 14/12/1981;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 15/1/1982

VISTO il verbale di sospensione n°2 dell'1/2/1982;

CONSIDERATO che con la risoluzione dei problemi
attinenti all'allaccio provinciale, da parte del
locale Reparto E.A.A.P., si può dar corso ai lavori
di Costruzione della rete fognante esterna e di
quelli la cui esecutività é legata alla realizza-

zione dei predetti lavori;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.--

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si inten
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi
bili giorni 117 (centodiciassette) per cui l'ultimazio
ne definitiva dei lavori dovrà avvenire il 2 Luglio
1982.--

Del che si é redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Dott. Gaetano CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

