

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI = CANTIERE N.759 =

IMPRESA: PICCINNI Antonio fu Filippo.

Importo al netto del ribasso £. 34.243.060=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquante il giorno Venti-
sette del mese di marzo in Brindisi:

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma → Direttore dei
lavori;

VISTO: il verbale di consegna in data 3/4/1950:

CONSIDERATO: che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva redatta in data 23/1/1951 di variante
e miglioramento con una maggiore spesa prevista di
nette £.4.689.779;

CONSIDERATO: che per eseguire talune opere di rifini-
tura comprese nel contratto principale, occorre pro-
cedere all'esecuzione preventiva di altri lavori pre-
visti nella perizia suppletiva;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori mede-
simi i quali verranno ripresi non appena avvenuta la
approvazione della perizia suppletiva suddetta.

L'Impresa Piccinni Antonio dichiara di non aver
nulla da osservare in merito alla sospensione che
decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni Sette.

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che previa lettura e conferma viene sottoscritto


dalle parti oggi stesso. =

L'IMPRESA

Antonio Ricci

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Siraut Pont



Visto:

IL PRESIDENTE

Comp. Ubaldo Vallarino,

[Signature]