

21

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di completamento di n°8 palazzine di Case  
per lavoratori in Brindisi-Commenda Ovest-Cant.11251

Impresa: SERAFINI Giovanni - L e c c e -

Importo lordo approvato L.41.101.071

(Importo contrattuale con l'aumento 1350%" 46.649.716

\*\*\*\*\*

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno quattro del  
mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Franco Cellie, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n.2278 del 10.5.1960 registrato  
a Brindisi il 18.5.1960 al n°2037 - Mod.L -  
Vol. 115;

VISTO il verbale di consegna in data 10.5.1960;

CONSIDERATO che non si può procedere alla esecuzione  
dei lavori di sistemazione esterna poichè non sono  
ancora stati costruiti i tronchi idrico e fognante  
di Via Irpinia;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno  
ripresi non appena saranno stati costruiti i suddet  
ti tronchi;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni trentotto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Franco CELLIE)

*Serafini Giovanni*

*Ing. Franco Cellie*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

((Dott. Ing. Giovanni ROMA))

*Ing. Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

