

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popola
ri in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n. 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci
del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito Savi-
no e alla presenza del Geom. Marcello ZAnotti in rap-
presentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova
di carico dei solai costruiti dalla predetta Impre-
sa:

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, vano soggiorno appartamento
a destra della palazzina piccola a due scale fab-
bricato 3 scala A:=-

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga ml. 4,30 e larga m. 1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di ml.1.00 x 4,30 x 250 = kg. 1075 =

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 45 conci di tufo umidi del peso di kg.50 ciascuno = kg. 2250.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

10.1.1960 ore 10,00 a) lettura del solaio scarico

.....mm. 0.00

" " 10,45 b) lettura del solaio total

mente carico...mm. 0.45

11.1.1960 ore 10,45 c) lettura del solaio prima

dello scarico mm. 1,00

" " 11,30 d) lettura del solaio dopo

lo scarico....mm. 0,25

Freccia totale mm. 1,00

" permanente " 0,25

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI CAPI

Marcello Lenzi



Ing. Giovanni Romo

[Signature]