

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori agrico

li Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO - Legge 30.12.

1960, n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974.-

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £.169.253.470=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dello 0,22% £.168.881.113=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno di-
ciannove del mese di febbraio, nel Cantiere dei la-
vori suddetti;

Il sottoscritto Dett. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Antonio AMORUSO:

VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato
a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 26.4.1973;

CONSIDERATO che la rigida inclemenza metereologica
ha causato notevoli ritardi nell'esecuzione
delle varie categorie di lavoro, con partico-
lare riguardo all'intonaco interno ed imper-
meabilizzazione esterna.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni climatiche e di temperatura renderanno opportuna l'esecuzione di quelle opere che hanno bisogno di superfici ben asciutte sia all'esterno che all'interno dei fabbricati.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sessantuno.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio AMORUSO)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

