

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Costruzioni Aziendali I.N.P.S.-Cantiere
n°16699 - Commenda -
Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -
Importo a base d'asta..... L.27.350.000.=
Importo netto del ribasso del 5,00%.. " 25.982.500.=
Importo perizia suppletiva..... " 940.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti
del mese di Dicembre in Brindisi;
Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa CAPETO Luigi;
VISTO il contratto n°2279 del 12.5.1960 reg.a Brin
disi il 18.5.1960 al n°2039 Mod.I Vol.115;
VISTO il verbale di consegna in data 23.8.1960;
VISTO il verbale di sospensione in data 4.8.1961;
CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori per la po-
sa in opera della rete elettrica in cavo interrato,
da parte della S.G.P.E., consente la ripresa delle
opere esterne.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possano riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'I_mpresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 15 (quindici) e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 3.1.1962.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CAPETO Luigi)

(Dott.Ing. Ugo LONOCE)



V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

