

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Cooperativa "SAN ANTONIO CASA E FAMIGLIA" in San
Vito dei Normanni

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916

Contratto in data 30/11/1970 rep.5363 reg.a Brindisi
il 4/12/1970 al n.2284 mod.I vol.5

Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n°60

Importo al netto del ribasso d'asta L.72.819.637

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettanta il giorno uno del
mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Arch. Fortuna-
to PIGNATELLI, nella sua qualità di direttore dei
lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
1/12/1970;

CONSTATATO che il Comune di San Vito dei Normanni
non ha ancora dato gli allineamenti stradali e le
quote altimetriche a cui attenersi;

CONSTATATO inoltre che le avverse condizioni atmo-
sferiche, (neve, pioggia, gelate), non consentono al
normale lavoro, compromettendo la buona riuscita
dell'opera, in particolare del calcestruzzo;

ORDINA all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo, la sospensione
dei lavori a partire da oggi.

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione stessa.

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Schiavone Lorenzo *F. Pignatelli*