

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41 - P.I. 003/76/1.

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Mes-
sapico - Via Fedele Grande - Fabbricati n. 3 e 11 -
Alloggi n. 41 - Vani convenzionali n. 196.07.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 5944 del 2/5/1980 registrato a Brindisi
il 7/5/1980 al n. 2038, Mod. I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A
FREDDO E CALDO IMPIANTI TERMICI E IDRICI.

L'anno millenovecentottantuno il giorno cinque del
mese di novembre, sul cantiere dei lavori suddetti
si sono trovati:

-il Geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della
Direzione dei Lavori;

-l'Ing. Filippo de CRISTOFERO, in rappresentanza del-
la Impresa EDI.CO.M. s.r.l.;

per procedere, con l'assistenza della ditta esecutri-
ce degli impianti, all'accurata verifica e prova degli
impianti eseguiti, riscontrando:

-che i materiali impiegati rispondono alle caratte-
ristiche di quelli previsti in contratto;

-che gli impianti, sottoposti ad una pressione di
sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la dura-

ta delle prove, a perdite nè a deformazioni, permanenti;

-che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arrivava in tutti i corpi scaldanti;

-che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti;


-che nel vaso di espansione il volume dell'acqua è rimasto costante.

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è recitato il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.


PER L'IMPRESA

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOPARO)



PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Vincenzo PIERRI)



VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

