

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----*-----

LEGGE 5/8/78, n°457 - ART. 31/B - 4° Biennio 1984/85.

LAVORI di Manutenzione straordinaria e Risanamento agli alloggi popolari di E.R.P. nel Comune di Brindisi C/3150 - Lotto A/1 - Pal. A,B,C Largo Del Bon e Piazza Casorati.

IMPRESA: STEFY S.R.L. - BRINDISI

CONTRATTO: n°6131 del 22/7/87, registrato a Brindisi il 14/9/87 al n°3867 Mod.1.

IMPORTO dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,26%
£. 873.986.444=.

-----*-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno 9 (nove) di Giugno, in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al Sig. Bruno GUERRA, Direttore Tecnico dell'Impresa aggiudicatrice dei lavori in oggetto ed al Geom. Eugenio CAPONOCE, Direttore Tecnico di Cantiere;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 12/6/87 che fissava la ultimazione degli stessi per il 16/6/1988;

- CONSIDERATO che non si può procedere oltre nella esecuzione dei lavori se non viene prima approvata la suddetta perizia.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 2 (due) giorni alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(STEFY S.R.L.)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)




IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Geom. Eugenio CAPONOCE)



VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----*-----

LEGGE 5/8/78, n°457 - ART. 31/B - 4° Biennio 1984/85.

LAVORI di Manutenzione straordinaria e Risanamento agli
alloggi popolari di E.R.P. nel Comune di Brindisi
C/3150 - Lotto A/1 - Pal. A,B,C Largo Del Bon
e Piazza Casorati.

IMPRESA: STEFY S.R.L. - BRINDISI

CONTRATTO: n°6131 del 22/7/87, registrato a Brindisi
il 14/9/87 al n°3867 Mod. 1.

IMPORTO dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,26%
f. 873.986.444=.

-----*-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno
1 (uno) del mese di ottobre, in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del
Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente
al Sig. Bruno GUERRA, Direttore Tecnico dell'Impresa
aggiudicatrice dei lavori in oggetto ed al Geom. Eugenio
CAPONOCE, Direttore Tecnico di Cantiere;

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori n°1 in data
12/6/87 che fissava la ultimazione degli stessi per

16/6/88;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 9/6/88;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 26/6/89 che fissava per il giorno 23/10/89 la nuova scadenza dei lavori;

- CONSIDERATO che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione manca il relativo prezzo unitario nel Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante del contratto suddetto;

- CONSIDERATO che non si può procedere oltre nella esecuzione dei lavori se non viene prima approvato il verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 23 (ventitre) giorni alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(STEFY S.R.L.)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)



IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Geom. Eugenio CAPONOCE)



VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Ing. Antonio LONGO)

