

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
IN OSTUNI - CONTRADA MADONNA DEL POZZO.=

Legge 30/12/1960, N.1676.=

VERBALE DI CONSTATAZIONE

L'anno millenovecentosettantuno il giorno dieci del mese di novembre in Ostuni, si sono riuniti l'Ingegner Giovanni Roma - Direttore dei Lavori IACP, il Geom. Beniamino OLIVIERI - contabilizzatore; L'Ing. Basile

Direttore Tecnico dell'Ufficio Tecnico

Comunale di Ostuni, allo scopo di stabilire i quantitativi di materiale informe occorsi per il colmamento e per regolarizzare il terreno circostante le costruzioni site in contrada Madonna del Pozzo e realizzate dall'Impresa Nicola PUTIGNANO di Noci. Sulla scorta dei rilievi di prima pianta, eseguiti prima dell'inizio dei lavori, di quelli effettuati a lavori ultimati, nonché degli atti contabili relativi agli scavi e riporti; si è arrivati alla determinazione dei quantitativi totali dei materiali impiegati, tenuto conto di una percentuale di maggiorazione del 25%, necessaria per il compattamento dei materiali riportati mediante rullo compressore di grossa portata per la si-

stemazione delle strade e piazze limitrofe. Si è avuto il seguente ponteggio;

Volume totale di colmamento maggiorato del 25% per compattamento: $mc.13.076,96 \times 1,25 = mc.16.346,20$

A DETRARRE:

- Volume di risulta degli scavi di terra per fonfazione mc. 269,35
 - Volume di risulta degli sca vi in roccia di fondazione mc. 243,69
 - Volume relativo alla sban camento generale eseguito dall'Impresa PUTIGNANO Nicola per le Palazzine C-D-E 3.235,96
 - Volume di colmamento eseguito dall'Impresa Nicola PUTIGNANO mc.5.597,20
- SOMMANO DETRAZIONI mc. 9.346,20
- RESTANO a carico del Comune mc. 7.000.000

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

L'INGEGNERE CAPO DEL
COMUNE DI OSTUNI

LA DIREZIONE DEI LAVORI
I.A.C.P.

