

ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA
DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in Ostuni

Palazzina B

Impresa Semeraro Dante ed Italo

Importo dei lavori al netto del

ribasso d'asta 0,10% L. 13.136.850==

VERBALE DI SOSPENSIONE dei LAVORI

L'anno millenovecentoquarantanove in Brindisi;
il giorno venti gennaio.

Il sottoscritto Direttore dei lavori suindica-
ti, unitamente al rappresentante dell'Impresa
Sig. Semeraro Italo

VISTO il verbale di consegna in data 28-6-1948;

VISTO il contratto in data 19-6-1948 n° di rep.

registrato a Brindisi il 25-6-1948 al num.

252/atti I vol. 93;

CONSIDERATO che i lavori murari essendosi eseg-
uiti in periodo di piogge, non è tecnica-
mente conveniente procedere all'esecuzione
degli intonaci interni ed esterni, specie per
l'ultimo piano del fabbricato, stabiliscono
di procedere alla sospensione dei lavori.

Poichè dei mesi otto stabiliti dal contratto

sono stati consumati mesi sei e giorni venti-
quattro rimangono utili mese uno e giorni sei.

Del che si è redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dai convenuti.

L'Impresa

Italo Luminy

⁸ Il direttore dei lavori

Franco Romo