

[The page contains approximately 20 lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune

di FASANO -Alloggi n° 64

P.I. N° 007/99/1 =

LEGGE N°457 del 5.8.1978. = 38 Biennio. (compilamento)

RAGGRUPPAM. DI IMPRESE:
IMPRESA: SARDELLA F. (CAPPAGRO) con Sede in FASANO ..
MANGANO L.

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 2'548'000'000 ..

al netto del ribasso del 8,27% = £ 2'337'280'400 ..

1° Perizia suppletiva al netto " 283'428'53 =

2° " " " " " " =

SOMMARIO £ 2'620'383'253 =

CONTRATTO N° 6105 del 27.8.84, reg.to a Brindisi

il 27.8.84 al N° 4417, Mod. I =

=====oOo=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA

A FREDDO E A CALDO

L'anno duemilaseicentottanta .., il giorno Tre

del mese di Gennaio, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori in

oggetto, alla presenza del Sig. Francesco SARDELLA,

in qualità di Rappresentante del Raggruppamento Imprese: SARDELLA F. - MANGANO L.,

Appaltatrice, appositamente convocato presso i suin-

dicati edifici ed assistito dal Gen. G. G. G.

LAGHETTA.....di questo Istituto Autonomo Case

Popolari,

C E R T I F I C A

1)-che sulla scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo quantitativo e qualitativo dei materiali impiegati per l'impianto termico, accertando che:

gli stessi rispondono ai requisiti indicati dal Capitolato d'Appalto di contratto.....

2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione di 5 atmosfere, gradualmente con apposita pompa manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che: non si sono verificate perdite d'acqua e deformazioni permanenti.....;


3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi centigradi, ha proceduto alla ricognizione dell'impianto constatando che: l'acqua affiora su tutti i corpi riscaldanti, le apparecchiature elettriche, di sicurezza e di alimentazione in centrale funzionano regolarmente.....

Pertanto si deduce che la prova è da ritenersi


POSITIVA

Del che si redige il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

L'IMPRESA



L'ASSISTENTE TECNICO



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

