

OGGETTO: Case popolari in Carovigno 3° e 4° Lotto, legge 640 del 9/8/1954
IMPRESA: Miali Elvino e figlio Paolo.-

.VERBALE DI PROVE DI CARICO.

L'anno millenovecentosessanta il giorno sei del mese di Febbraio in Carovigno di Brindisi.-

Il sottoscritto direttore dei lavori, alla presenza continua del sig. Miali Elvino, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha proceduto alle seguenti prove di carico sulle strutture portanti:

A). Solaio di calpestio del soggiorno-pranzo e camera da letto, a sinistra salendo verso il pianerottolo del primo piano della palazzina più vicina al Centro Urbano di Carovigno.-

Luce netta ml.4,70 ; luce teorica ml.4,93.-

Si carica la striscia mediana della larghezza di mt.1,00 con sovraccarico di Kg.250/mq. realizzato con tufi di peso di kg.50 ciascuno.

Il flessimetro adoperato è di tipo Ferrero.-

Il solaio è alto cm.20, di cui cm.16 costituisce l'altezza del laterizio.-

La prima lettura effettuata da uno spostamento dell'indice di mm.0,17; a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.-

Scaricato il solaio, l'indice è tornato alla posizione iniziale di "0".-

B).-Balcone del soggiorno pranzo dello stesso piano ed appartamento.

Sbalzo libero ml.1,00.

Si carica una striscia della larghezza di m.1,00 con sovraccarico di kg.400 al mq. caricati con tufi di kg.50 ognuno.

La prima lettura effettuata da uno spostamento di mm.0,126 a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili .

Scaricato il balcone l'indice è tornato nella posizione "0".-

C) Rampe di scala fra il primo e secondo piano .-

Lunghezza media di ml.2,60, luce teorica ml.2,73.-

Spessore soletta cm.15.- Si carica tutta la larghezza della rampa cm.95, con sovraccarico di kg.400/mq. realizzata con tufi del peso di kg.50 ciascuno . La 1^a lettura effettuata dà uno spostamento di mm;0,23, a distanza di due ore si effettua la seconda lettura e non si è avuto alcun spostamento, allo

scarico del balcone l'indice è tornata alla posizione iniziale.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

L'IMPRESA

Off. M. L. E. N. S. Figlio Paolo
Edilizia - Marina Franca (TA)

M. L. E. N. S.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Franco Gentile

i. fr. e gentile