

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 8/8/1977, n.513 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in Ceglie Messapico al=
la Via Manzoni - Pal. A, B, C - ex cantiere
Gescal n.17867 -

IMPRESA: ATTOLINI geom. Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 26.251.776=

di cui : a carico del finanziamento " 21.584.210=

a carico dell' I.A.C.P. " 4.667.566=

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta

• del 2,83% " 25.508.851.=

CONTRATTO in data 30/6/1978 n.5865 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 20/7/1978 al n.2632

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 15
(quindici) del mese di Dicembre in Ceglie Messapi-
co.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa ATTOLINI geom. Mario, esecutrice dei lavori

in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 9/11/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 8/5/1979;
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alla esecuzione dei ripristini degli intonaci esterni, e dei rivestimenti plastici delle facciate a causa delle precipitazioni atmosferiche accompagnate da gelate e nebbie;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina, in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 145 gg. alla ultima zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(ATTOLINI, Mario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)