

5/

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-

CAVILLA FONTANA -Quartiere S.Lorenzo- Balazzine n. 12

per n.12 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I.1964,

Cantiere n. 3841. =

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO -Fasano- nato il 26

novembre 1933 a Monopoli (Bari). =

IMPORTO: a base d'asta L. 79.776.288. =

- " al netto del ribasso d'asta

del 3,92% " 76.649.057. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

- L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno quat-

tro del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddet-

ti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Ignazio CA-
STRIGNANO;

VISTO il contratto n. 5592 del 27/4/1973 registrato
a Brindisi il 27/4/1973 al n. 1761 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna del 18/5/1973;

CONSIDERATO che in data 3/5/1974 è stata redatta

una perizia suppletiva per lavori di miglioramento; e di completamento, dell'importo netto di L. 1.013.644.=- da sottoporre all'approvazione del Consiglio Integrato GESCAL dell'I.A.C.P. di Brindisi;--

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena lo stesso Consiglio avrà approvato la predetta perizia e sarà stipulato il relativo Atto aggiuntivo dell'Appalto principale.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quindici. (15).=-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ignazio Castri gnano

Antonio Longo

Vi s to: Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FLSCHETTO)

