

8

GESTIONE INA=CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Cister-
nino - Piano 3° anno - cant.7083.

Impresa: SCHIAVONE Samuele fu Luca

Importo contrattuale al netto £. 19.783.507

Contratto in data 3/10/1953 n.846 reg.a Brindisi il
14/10/1953 al n.487 mod;I vol.103

ORDINE DI SERVIZIO n° 1
=====

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno
Dieci del mese di dicembre.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma,Direttore dei
lavori:

VISTO il contratto 3/10/1953 n.846;

VISTO il verbale di consegna in data 15/10/1953 ;

VISTO il verbale di proroga in data 4/10/1954 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno
2 dicembre 1954;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che
fissa la penale di £.5.000 per ogni giorno di
ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati


D I C H I A R A

L'Impresa Schiavone Samuele fu Luca in mora a far
data dal giorno 3 dicembre 1954.

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, sarà firmato dall'Impresa in segno di riscon-
tro.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Per ricevuta

L'IMPRESA

il capibento
