

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(GESTIONE CASE PER LAVORATORI)

Lavori: di costruzione di Case per Lavoratori (Gescal)

in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto C-D

P.I. 1312 - Cantiere 3213 - Alloggi 54 -vani

370 e 15 negozi.

Impresa: Vittorio Pampo di Lecce

Importo a base d'asta - L. 467.226.087.-

Co.,ytratto: in data 18.10.1972 n. 5577 di rep.

VERBALE DI RIPRESA n. 4

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno ventinove del mese di aprile.-

Il sottoscritto dott. ing. Ugo Lonoce, Direttore dei Lavori:

- Visto il contratto in data 18.10.1972 n. 5577 di rep. registrato a Brindisi il 24.10.1972 al n.2218 mod. I;
- Visto il Verbale di Consegna dei lavori, in data 16.8.1972;
- Visto il Verbale di sospensione del 21.8.1972;
- Visto il Verbale di ripresa n. 1, parziale dei lavori dell' 11.12.1972;
- Visto il Verbale di ripresa n. 2 generale di tutti i lavori del 30.5.1973;

2
3
3

- Visto il Verbale di sospensione del 15.10.1973;
- Visto il Verbale di ripresa n. 3 del 30.11.1973;
- Visto il Verbale di sospensione del 28.2.1974.

CONSIDERATO che sono cessate tutte le cause che hanno provocato la sospensione dei lavori, avvenuta il 28.2.1974.

E pertanto, alla presenza dell'Appaltatore Sig. Vittorio Pampo, dispone di riprendere i lavori stessi da oggi che, tenuto conto del tempo concesso per l'esecuzione dei lavori e dei periodi di sospensione dovranno essere ultimati nella loro totalità entro il 27 Febbraio 1975.-

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
(Vittorio Pampo)

Vittorio Pampo

Il Direttore dei Lavori
(dott.ing. Ugo Lonoce)

Ugo Lonoce

Visto: Il Presidente

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto

