

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE n. 166 del 27/5/1975.=

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari site in BRINDISI - alle Vie
Sabinia e Carnia - Pal. A, B, e C - ex cant.
GESCAL 11250 - (PERIZIA N.22).=

IMPRESA: Mario ATTOLINI - Ostuni -

- Importo dei lavori a base d'asta
a carico del finanziamento di cui
alla Legge n. 166..... £. 29.252.340.=
- Idem a carico dell'I.A.C.P..... " 5.847.660.=
TOTALE lavori a base d'asta..... £. 35.100.000.=
- Deduzione del ribasso d'asta del
5,065% (4,865 + 0,20)..... £. 1.777.815.=
IMPORTO NETTO DEI LAVORI..... £. 33.322.185.=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 14 del
mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
ATTOLINI Geom. Mario, titolare dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto in data 1/12/1978 n. 5882 di Rep., registrato a Brindisi il 6/12/1978 al N.ro 4597 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 18/12/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi al 15/6/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella esecuzione dei lavori relativi alle opere di rifacimento della copertura delle terrazze a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche nè è possibile procedere nella esecuzione dei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni in quanto le facciate si sono bagnate profondamente tanto da poter pregiudicare il buon esito del lavoro stesso;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sosensione dei lavori in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto 184 gg. alla ultima zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=



./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ATTOLINI Geom.Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'MA' followed by a stylized flourish.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'AL' followed by a large, sweeping flourish.