

8  
Alleg. N° 8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

----

Lavori di costruzione del 21°-22°-23°- lotto di  
Case Popolari in OSTUNI, LEGGE 26/10/1960, n°1327  
Esercizio 1960/61 Impresa: Dante Semeraro nato a  
Martina Franca il 10/1/1904-

Importo a base d'asta                      L. 113.000.000=

"    netto del ribasso 5,90%    106.333.000=

Contratto n° 4020 del 7/5/1962 reg. a Brindisi il  
23/5/1962 al N° 1876 Mod. I.

-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno venti-  
due del mese di maggio nel cantiere dei lavori sud-  
detti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 24/5/1962;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in mesi dodici il termine per la

ultimazione dei lavori e quindi al 23/5/1963;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una pe-  
rizia suppletiva per opere di miglioramento degli  
alloggi e di sistemazione esterna relativa ai lavo-

ri in oggetto. =

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori necessari che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva. =

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni uno. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Seneraro Dente)

§ Dott. Ing. Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. Vallarino)

