

Tenere in sospeso ✓

GESTIONE INA-CASA .

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE

Cant.17657 -

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

CONTRATTO n°3629 in data 29.3.1961 registrato a

Brindisi il 12.4.1961 al n°1935 Mod.I -

ORDINE DI SERVIZIO N°2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventisei
del mese di Maggio. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS del
2.3.1963 che approva la suddetta perizia sup-
pletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4178 del 12.3.1963 regi-
strato a Brindisi il 20.3.1963 al n°1249 Mod.I

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 25.3.1963

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto che

fissa in L.5.000.= (lire cinquemila) la penale
per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ul-
timati;

D I C H I A R A

l'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI in mora
a far data del presente ordine di servizio.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

~~~~~ IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

per ricev-uta:

L'IMPRESA