

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in MESAGNE contrada "Im
palata".=

LEGGE 30/12/1960 n.1676 - 5° Piano d'intervento.=

IMPRESA: Geom.Antonio COCCIOLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta..... £. 41.400.000.=

" depurato del ribasso d'as

ta dello 0,04%..... £. 41.383.440.=

CONTRATTO in data 28/9/1979 n.5911 registrato a

Brindisi l'1/10/1979 al n.3878 Mod.I°.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentottanta il giorno tre del mese
di Febbraio in MESAGNE si sono trovati:

- il Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- il Geom.Antonio COCCIOLO, titolare dell'Impresa
omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 7/9/
1979;
- VISTO il Verbale di sospensione n.1 del 2/11/79;
- VISTO il Verbale di ripresa n.1 del 22/11/79;

- VISTO il Verbale di sospensione n.2 del 3/1/80;
- VISTO il Verbale di ripresa n.2 del 23/1/80;
- CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche ed in particolare le abbondantissime piogge cadute che hanno determinato l'interruzione delle attività lavorative di cantiere.

Poichè la totalità delle opere oggetto del contratto in epigrafe sono di sistemazione esterne ha ritenuto necessario, per la buona esecuzione delle stesse, di procedere alla sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione medesima che si intende avvenuta in data odierna.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Antonio COCCIOLO)	(Dott. Ing. Antonio LONGO)