

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31.8.1892 a Fasano
(Brindisi) -

Importo a base d'asta.....L.64.500.000=

Importo netto del ribasso del 3,32%...." 62.358.600=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
quindici del mese di Settembre nel Cantiere dei la-
vori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4213 del 10.5.1963 registrato
a Brindisi il 28.5.1963 al n°1625 Mod.I;

VISTO IL verbale di consegna in data 24.6.1963 che
fissava per il giorno 23.6.1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 21.9.1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da con-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(SARDELLA Luigi)
Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

