

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA " " "

L'anno millenovecentosessantadue il giorno due del mese di Febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanotti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.3 Scala A.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal-
to un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento,
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a
ml.1,10, per un peso complessivo quindi di kg.2200.=
Carico prescritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg.}1470$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

~~~~~  
Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 2.2.62 = 0,00

" " " carica: " 9,10 " " = 0,15

" " " " : " 16,30 " " = 0,18

Lettura dopo lo scarico: " 16,40 " " = 0,03

" " " " : " 17,20 " " = 0,00

Freccia totale: 0,18

Freccia elastica: 0,18

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie-  
ne sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE  
DI PRODUZIONE E LAVORO  
UFFICIO DI BARI

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*marcello. lenzi*

per il GENIO CIVILE

*[Signature]*