

6

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ceglie
Messapico - cantiere 1082.

Impresa: Gioia Rocco fu Antonio

Importo lordo £. 1.916.000

" netto del ribasso del 2,15% "1.875.668

= = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno venti
del mese di gennaio in Ceglie Messapico.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Gioia Rocco fu Antonio;

VISTO il verbale di consegna in data 9/7/1956;

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto che
fissa in giorni 90 il termine per l'ultimazione
dei lavori per cui questa doveva avvenire il
6/10/1956;

VISTO il verbale di sospensione in data 1/10/1956;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinate la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso-
no riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinque e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 24 del mese di gennaio 1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Fioria Rocco

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con.te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]