

GESTIONE INA -CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di una palazzina di Case
per Lavoratori- in Brindisi - Cant.16706-
Cooperativa EPOCA- Impianto di
riscaldamento.-

IMPORTO DEI LAVORI.....£.3.283.200.

IMPRESA: Agostino Gamba - Napoli -

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILAZIONE

L'anno millenovecentosessanta il giorno
ventisette Dicembre in Brindisi.-

I sottoscritti Dott.Ing. Leonardo Poti e
Pietro Pizzolante con l'assistenza del Geom.
Vincenzo Pierri in rappresentanza dell'I.A.C.P.
di Brindisi, previo avviso all'Impresa precitata,
è convenuto sul luogo in cui si stanno eseguendo
i lavori di che trattasi, ove ha rinvenuto il
Sig. Michele Gamba, Procuratore Speciale
dell'Impresa.

Con la scorta del contratto e alla continua
presenza dell'intervenuto, ha portato la tempe-
ratura dell'acqua in partenza dalla caldaia a

62°C., mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 62°C., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo.

L'IMPRESA



LA DIREZIONE LAVORI



IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

