

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "O S T U N I" - Legge 30 di-
cembre 1960 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta £. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20% £. 129.537.800.=

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventot-  
to del mese di aprile nel Cantiere dei Lavori suddet-  
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori;

VISTO il contratto N° 5226 del 20/ 12/ 1968 registra-  
to a Brindisi l'8/ 1/ 1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che  
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

CONSIDERATO che è in fase di redazione perizia sup-

pletiva e di variante per maggiori opere di compiana-  
mento e per dotare le Palazzine di fosse biologiche.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso  
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena la  
suddetta perizia sarà approvata.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-  
servare in merito alla sospensione dei lavori che si  
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-  
sponibili giorni 21 (ventuno).=

Dal che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Nicola PUTIGNANO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

