

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/A - (Canale A) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in LATIANO Via Papadia
(1° lotto); MESAGNE Via Montessori (1° e 2°
lotto) e S.PIETRO VERNOTICO Via Lecce (Pal.
senza tetto).=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 18.295.000

" al netto del ribasso d'asta

(5,60%) £. 17.270.480

CONTRATTO in data 13/12/1977, n.5813 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4807
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 29 (ven-
tinove) del mese di Ottobre in S.PIETRO VERNOTICO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, Direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

14/12/1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 29/12/77;
- VISTO il verbale di ripresa dei lav=ori n.1 data=to 5/6/1978 che fissa per il 16/11/1978 la nuova data di ultimazione
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento della copertu=ra delle terrazze e ripristino del relativo sola=io per impedimento da parte degli assegnatari oc=cupanti gli alloggi dell'ultimo pia no che non hanno sgomberato gli alloggi stessi e vietano lo accesso agli operai fino a quando no=n avranno ot=tenuto un nuovo alloggio da potere occupare per il periodo dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la so=sensione dei lavori stessi in data odierna e fino a quando la Ripartizione Amministrativa non avrà ot=tenuto la libera disponibilità degli alloggi.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 19 gg. alla ultima=zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verb=ale che, pre=via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par=ti.

R/.L'IMPRESA

(STEFY s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

