

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/A -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in CISTERNINO Piazz-
za Municipio (1° lotto) e FASANO Via F.lli Rosselli
(1° lotto) e Via Prampolini (2° lotto).=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £.16.830.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 5,65% " 950.895=

IMPORTO netto dei lavori £.15.879.105=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 18 (di-
ciotto) del mese di Gennaio in CISTERNINO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno Guerra, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto n.5811 del 13/12/1977 registra-
to a Brindisi il 22/12/1977 al n.4805 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
28/12/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 25/6/1978;


- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;


Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.


Restano disponibili, pertanto, 159 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =


L'IMPRESA
(STEFY s.r.l.)


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:


IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupi)