

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico. =

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE -Pezze di Greco-

IMPORTO LORDO a base d'asta £. 108.600.000.=

IMPORTO NETTO del ribasso 8,15% ... £. 99.749.100.=

IMPORTO NETTO perizia suppletiva .. £. 5.945.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tre
del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori,

VISTO il contratto N° 5214 del 7/11/1968 refistrato

a Brindisi 1°8/11/1968 al N° 2041 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO il verbale di sospensione del 9/12/1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18/3/1969;

VISTO il verbale di proroga del 18/3/1970 che sposta

ulteriormente la scadenza dei lavori per il 31

maggio 1970;

VISTO il verbale di sospensione N° 2 del 22/5/1970;

VISTO la perizia suppletiva del 20/5/1970;

VISTO la nota del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari N° 7804 del 27 marzo 1971 che approva la suddetta perizia per complessive £. 6.901.700 di cui £. 5.945.000 per lavori al netto del ribasso dell'8,15%;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5385 del 5/5/1971 registrato a Brindisi il 19/5/1971 al n.1051 Mod.1.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori di cui al verbale del 22/5/1970.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 10 (dieci) oltre giorni 60 (sessanta) concessi all'articolo 6 dell'atto aggiuntivo quale proroga per l'esecuzione dei lavori suppletivi.=

L'ultimazione definitiva dei lavori è pertanto fissata per il giorno 11 agosto 1971.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giovannino SCHIAVONE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)