

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione

Perrino - Comp. 3B - Alloggi 44 - P.I. 001/86/1. - Legge 5/8/78 n.457

art. 41 - 2° Biennio.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

10° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/11 19 83

CONTRATTO in data 27/12/82 n. 6055 REGISTRATO a Brindisi il 28/12/82
al n. 5964 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	1.439.767.000=	Data della consegna	5/5/82
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del xxxxxx per cento		L.	1.410.000.000=	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/82
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/3/83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		(242+74) I lavori rimasero sospesi per gg.	316
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	==
	» mag. lavori impreved.	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	9/2/84
	» lavori ad economia	L.		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	L.		Giorni impiegati in meno	
	»	L.			
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	6/1a	Fondazioni	10%			
		100%X10%X1.410.000.000			£.	141.000.000=
2	6/1b	Strutt.in elevazione	27%			
		100%X27%X1.410.000.000			"	380.700.000=
3	6/2	Tetto e terrazze	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
4	6/10	Muratura di compagno	4%			
		100%X4%X1.410.000.000			"	56.400.000=
5	6/8	Infissi	8%			
		80%X8%X1.410.000.000			"	90.240.000=
6	6/3	Tramezzi	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
7	6/4	Intonaci esterni	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
8	6/6	Pavimenti	7%			
		100%X7%X1.410.000.000			"	98.700.000=
9	6/12	Impianto termico	4%			
		60%X4%X1.410.000.000			"	33.840.000=
10	6/7	Rivestimenti	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
11	6/10	Schem.imp.idrico-fogn.	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
12	6/14	Impianto elettrico	3%			
		80%X3%X1.410.000.000			"	33.840.000=
13	6/5	Intonaci interni	3%			
		100%X3%X1.410.000.000			"	42.300.000=
14	6/13	App.igienico-sanitari	5%			
		40%X5%X1.410.000.000			"	28.200.000=
15	6/9	Opere in ferro	3%			
		40%X3%X1.410.000.000			"	16.920.000=
16	6/11	Impianti speciali	3%			
		80%X3%X1.410.000.000			"	33.840.000=

A Riportare

£.1.167.480.000=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto				£. 1.167.480.000=
17	6/15	Opere da pittore 3%				
		50% X 3% X 1.410.000.000				21.150.000=
18	6/16	Sistemazioni esterne 5%				
		40% X 5% X 1.410.000.000				28.200.000=
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£. 1.216.830.000=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI				
		Per quanto è stato possibile constatare con				
		controlli saltuari nelle ville sopralluogo, si DICHA-				
		RA che i lavori eseguiti sono ritenersi rispondenti				
		alle annotazioni contenute nei disegni e alle previ-				
		sioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali.				
		Brindisi, li 3/2/84				
		IL COMMITTITORE				
		INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI				