

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~  
Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-  
disi al Quartiere S.Elia- Lotto A- P.I.n.194 -C/1267

Alloggi n.70.-

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Coop.di Produz.

e Lavoro - Ravenna-

Importo a base d'asta.....£. 187.714.739.=

~~~~~  
VERBALE DI RIPRESA LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quattor-
dici del mese di Novembre;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al N°346 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968

che fissava il termine per l'ultimazione dei
lavori per il giorno 26 aprile 1969;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta

in data 8.I.1969 per maggiori opere di fonda-
zioni;

VISTO il verbale di sospensione del 17.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa lavori n.I del 31.7.69

che fissa il termine utile per la ultimazione
dei lavori al 9.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5267 dell'8.8.1969 registra-
to a Brindisi il 12.8.1969 al n.1594 Mod.I Vol.
2 che proroga al giorno 30 la ultimazione dei
lavori;

VISTO l'ordine di servizio del 9.8.1969 che fissa il
termine per l'ultimazione dei lavori all'8 set-
tembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 4.9.69;

Considerato che non si può ulteriormente pro-
castinare la chiusura dei lavori in quanto non vi so-
no previsioni circa la esecuzione delle canalizzazio-
ni comunali idriche e fognanti.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha conve-
nuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori che decor-
re da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cin-
que. Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori
dovrà avvenire il giorno diciotto del mese di Novem-
bre.

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.

L'IMPRESA

Depon

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

VISTO:



IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature]