

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti nel comune di Oria via Provin
ciale per Latiano.

Legge 30/12/1960 n.1676 - esercizio 1969-70 - V°
P.I. - alloggi n. 13 vani 102.

IMPRESA: GENNARI GENNARO - ORIA -

IMPORTO A BASE D'ASTA: £. 108.699.142

IMPORTO MAGGIORATO DEL 13,60%

-0,20% = 13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30/11/1973 n. 5603 registrato
a Brindisi il 4.12.1973 al n. 4785 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno
ventotto del mese di febbraio in Oria.

Il Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. GENNARI GENNARO, titolare dell'impresa:

VISTO: il contratto in epigrafe; ()

VISTO: il verbale di consegna dei lavori in data
20 del mese di settembre 1973;

VISTO: il verbale di sospensione dei lavori n. 1

in data 24 dicembre 1973;


VISTO:il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 11 febbraio 1974;

CONSTATATO:che a seguito delle sopravvenute piog-
gie non si può proseguire la esecuzio
ne dei Lavori, il Sottoscritto Direttore
dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saran
no ripresi non appena le condizioni metereologiche
lo permetteranno.-

L'Impresa ha dichiarato da non aver nulla
da osservare in merito alla sospensione dei lavori
che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo
ancora disponibili giorni 339(trecentotrentanove)
per la ultimazione dei lavori.

Del che si é redatto il presente verba
le che previa lettura e conferma, viene sottoscrit
to dalle parti.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



L'IMPRESA

(Gennaro Gennaro)