

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

A
LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI
(Palazzina B).

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Contratto n. 4 in data 22/5/1948 reg. a Brindisi il
29/5/1948 al n. 2336 atti I vol. 93

Importo al netto del ribasso £. 27.020.000,=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Due
del mese di Aprile in Brindisi;

Il sottoscritto, Ingegnere Direttore dei lavori,
con l'intervento del Geom. De Mitri Antonio del Genio
Civile alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto
alla prova di carico sui solai di copertura costituiti
dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano terreno, lato scale appartamento di testata.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera: m. 4,70

Vincolo: semincastro

Interasse travetti: cm. 35

Altezza: cm. 17

Armatura : 2 Ø 12

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga m. 4,70 e larga m. 1,00,=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di
Appalto (art. 4) un sovraccarico accidentale di Kg.
250 per mq. il carico corrispondente alla striscia
caricata risulta di:

m. 1,00 x 4,70 x 250 = Kg. 1175,=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con

n.24 sacchetti di cemento del peso medio di Kg.50 ciascuno e del peso complessivo di Kg.1200.-

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:


a) lettura a solaio scarico	0,680	0.572
b) " " " totalmente carico	0,689	0.578
c) " dopo lo scarico	0,681	0.572
Freccia totale	mm.0,09	0.06
" elastica	" 0,08	0.06
" permanente	" 0,01	0.00

Del che si è redatto il presente verbale in quattro esemplari che viene sottoscritto dagli interessati.-

L'IMPRESA



IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

