

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in MESAGNE contrada "Im
palata".-

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - 5° Piano d'intervento.=-

IMPRESA: Geom.Antonio COCCIOLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta..... £. 41.400.000.=

" depurato del ribasso d'as

ta dello 0,04%..... £. 41.383.440.=

CONTRATTO in data 28/9/1979 n.5911 registrato a

Brindisi il 1/10/1979 al n.3878 Mod.I.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno due del
mese di Novembre in MESAGNE si sono trovati:

- il Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- il Geom.Antonio COCCIOLO, titolare dell'Impresa
omonoma;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 7/9
/1979;
- CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche
ed in particolare le abbondantissime piogge ca

dute che hanno determinato l'interruzione delle at
tività lavorative di cantiere.


Poichè la totalità delle opere oggetto del contratto
in epigrafe sono di sistemazione esterne ha ri
tenuto necessario, per la buona esecuzione delle
stesse, di procedere alla sospensione dei lavori
medesimi.


L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla sospensione medesima che si in
tende avvenuta in data odierna.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Antonio COCCIOLÒ)


(Dott. Ing. Antonio LONGO)