

22
ENTE APPALTANTE I.A.C.P. Brindisi - Leg. INA-CASO

LAVORI Costruzione Casa per Capomastro Veneri, Domy, Lettore e Nuovo Brindisi

IMPRESA La Scuola Costruzioni - br. esp. br. Brindisi

DITTA PALIFICATRICE Ing. Lorenzo Carracchia - Napoli

VERBALE DI PROVA DI CARICO N° 2

L'anno millenovecento seicento il giorno cinque
del mese di agosto

con l'intervento dei signori:

Ing. Franco Scuderi - Divisione Lavori

Ing. Giuseppe Marone - " "

Comm. Ferruccio Truppi - apribente ai lavori

Dr. Giovanni De Cesta - La Scuola Costruzioni

Ing. Lorenzo Carracchia - Ditta palificatrice

si è proceduto alle operazioni per la prova di carico

sul plinto Ing. N. Brindisi, Palo n° 19 a) diam. cm. 40

lunghezza ml. 15.90 gettato il 24-5-1960

previsto per un carico di esercizio di tonn. 35.500 e provato al

carico di tonn. 53.62 ottenendosi i risultati che seguono:

A - CARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m/m.	Destro m/m.
0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	0.00
50.-	60.50	19.-	11.40	0.20	0.50
			11.45	0.20	0.50
100.-	105.23	33.05	11.50	0.40	0.75
			11.55	0.40	0.75
110.-	114.65	36.00	11.57	0.50	0.90
			12.02	0.50	0.90
			12.20	0.50	0.90
150.-	150.61	47.31	12.30	0.85	1.05
			12.35	0.85	1.05
170.-	170.69	53.62	12.40	1.40	1.70
			12.45	1.40	2.40
			13.05	2.-	2.70
			13.45	2,3	2.70.

Caratteristiche degli attrezzi :

Area del martinetto : cmq. 314.15

Manometro n° 32869 Certificato di taratura n° 0347/c del 9.2.60

Istituto Fereng. Costruzioni - Università di Napoli

Flessimetri : FERRERO

B - SCARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m./m.	Destro m./m.
170.-	170.69	53.62	16.21	3.30	2.70
150.-	150.61	47.31	16.26	2.30	2.70
			16.30	2.30	2.70
110.-	114.65	36.-	16.35	2.30	2.70
			16.40	2.20	2.50
100.-	105.23	33.05	16.45	2.10	2.30
			16.50	2.10	2.25
50.-	60.50	19.-	17.-	1.90	1.95
			17.10	1.85	1.70
0.00	0.00	0.00	17.15	1.85	1.60
			17.20	1.80	1.60
			18.00	1.50	1.35
			18.30	1.15	1.30

Firme degli intervenuti :

i. Franco Lenti

i. [Signature]

St. Romano [Signature]

g. [Signature]

Gen. [Signature]