

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 10° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI C.E.P. - Legge 2/7/1949 N° 408 - Eserci-
zi 1956/57; 1957/58; 1958/59 -

IMPRESA : SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo contrattuale £. 153.840.500.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno due del
mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti.==

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n° 3449 del 21/1/1961 registrato

a Brindisi il 30/1/1961 al n° 1342 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia
suppletiva per lavori di completamento sistemazioni
esterne e di miglioramento fabbricato residui necessa-
ri durante la esecuzione dei lavori principali.==

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me-
desimi che verranno ripresi non appena sarà approva-
ta l'accennata perizia suppletiva.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-

servare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni nove.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


L'IMPRESA

(SARDELLA Luigi)

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Giovanni Roma, the Director of Works.