



VISTO la Provveditoriale N° 12978 del 22/5/1970 che  
approva la perizia di cui sopra;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5322 del 15/6/1970 di fi-  
re 5.000.000 registrato a Brindisi il 23 giu-  
gno 1970 al N° 1150 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa del 30/6/1970 che sposta  
- la scadenza dei lavori al 10/9/1970;

CONSIDERATO che le opere previste nella suddetta pe-  
rizia sono risultate insufficienti e si è reso neces-  
sario prevedere altri lavori di ripristino negli al-  
loggi onde garantire la piena funzionalità;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la-  
vori medesimi che verranno ripresi non appena sarà ap-  
provata la nuova perizia che si andrà ad elaborare. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-  
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi  
rimanendo ancora disponibili giorni quattro. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale  
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-  
le parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(CATANIA Raniero) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Catania Raniero*

*Giovanni ROMA*



Visto:  
IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

*U.G. VALLARINO*