

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI - Legge 30 Dicembre 1960, n.1676 - Esercizio 1965.=

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO nato il 13.2.1924 in NOCI
(Bari).=

Importo a base d'asta £. 88.000.000

Importo netto del ribasso del 3,20%.. " 85.184.000

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno uno del
mese di Luglio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4644 del 29.9.1965 registrato
a Brindisi il 6/10/1965 al n.1898 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965 che
fissa per il giorno 3 Ottobre 1966 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 18/10/1965;

VISTO la Provveditoriale n.7439/2320 del 17/3/1966
che approva la perizia di variante suolo;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi possono essere ripresi.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni trecentocinquantuno, per cui la scadenza dei lavori viene fissata per il 16 Giugno 1967.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro PUTIGNANO)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Pietro Putignano

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. U.S. Com.te U.G.VALLARINO)

