

.. 235 .. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

.. COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO A.B.I.L.A.G.

.. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

.. 302 .. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n°1676 - Piano Attuazione Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel Comune di Torchiarolo - alla Via Bengasi 40 -

DITTA: DEL GIUDICE Edoardo

LAVORI IN ECONOMIA

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DEL-

L'OPERA DI CUI ALL'ART.9 DELLA CITATA LEGGE

Previsione di progetto autorizzato con decreto numero 1842 del 25.3.1965 -

I) per lavori.....L.3.052.720.=

II) per progetto e Direz.lavori..." 125.161.=

III) per ass.e gestione IACP....." 58.004.=

IV) per allacciamento idrico e im-

previsti....." 234.115.=

Totale somma autorizzata L.3.470.000.=

Costo generale dell'opera

I) per lavori come stato finale L.2.685.123.=

II) per allacciamento idrico....." 60.446.=

Riporto.....L.2.745.569.=

Riporto L.2.745.569.=
III.9 per progetto e direzione lavori" 110.090.=
IV) Assistenza e gestione IACP....." 51.017.=
Totale somma utilizzata.....L.2.906.676.=

Economia rispetto alla somma autorizzata

Somma autorizzata.....L.3.470.000.=
Somma utilizzata....." 2.906.676.=
Somma residua.....L. 563.324.=

Risultati ottenuti

La costruzione è stata realizzata bene, con ottimi
magisteri e con l'impiego di buoni materiali otte-
nendo una abitazione funzionale, disimpegnata e ri-
spondente alle necessità della ditta interessata.=

BRINDISI, lì 20.3.1967



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)