

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI .

Lavori di costruzione dell'8° Lotto C.E.P. di Case
Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. - Legge 2/7/
1949, N° 408 - Eserc. 1956/57 e 1957/58 -

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

CONTRATTO n° 2021 del 5/5/1959 reg. a Brindisi il

16/5/1959 al n° 2020 Mod. 1 Vol. 113. =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno tre del
mese di febbraio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito SAVINO e
alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in rappresentan-
za del Genio Civile e del Geom. Marcello ZANOTTI in
rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla pro-
va di carico dei balconi costruiti dalla predetta
Impresa. =

La prova è stata eseguita su un balconi lato sca-
le della palazzina n° 4, primo piano, Scala C, Int.
4. =

Le caratteristiche della soletta caricata sono le

seguenti :

aggetto ml.1,90; larghezza 2,10; armatura a sbalzo;
spessore all'incastro cm.19; spessore all'estremo
cm.12; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal
to un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a
caricare il balcone su tutta la superficie con un
sovraccarico di Kg. 600/mq.=

carico prescritto : $2,10 \times 1,90 \times 400 = \text{Kg. } 1.600;$

carico di prova : $2,10 \times 1,90 \times 600 = \text{Kg. } 2.400;$

Tale peso si è realizzato con n° 48 sacchetti di ce
mento del peso complessivo di Kg. 2.400.=

La prova con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati :

Lettura a soletta scarica : Ore 9,35 = 0,00

" " " carica : " 9,50 a Kg.400/mq. = 0,65

" " " " : " 10,00 a Kg.600/mq. = 0,80

" " " " " : " 17,20 a Kg.600/mq. = 0,85

" dopo lo scarico : " 17,35 = 0,00

Freccia totale : 0,85

Freccia elastica : 0,85

Freccia permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.=

./.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI RARI

marcello Lenti

per il GENIO CIVILE

Ally

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]