

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI -Quartiere S.Elia- Lotto B - P.I.n.1312 - C/3212
Alloggi 62 - vani 378.=

IMPRESA: Vittorio PAMPO - LECCE -

IMPORTO al netto del ribasso d'asta L. 358.160.674.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno undici
del mese di dicembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 16.8.1972 sot-
to riserva di Legge che fissava il termine per l'ul-
timazione dei lavori per il giorno 6/2/1974;

VISTO il verbale di sospensione del 21.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n.1 del 21
agosto 1972;

CONSIDERATO che il Comune di Brindisi non ha ancora
inviato il verbale di linee e quote, che durante la
sospensione sono sorte altre difficoltà circa il piaz-
zamento plano-altimetrico delle palazzine;

CONSIDERATO che questo Istituto ha provveduto ad

effettuare una variante in data 24/11/1972;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale, verbalmente ha comunicato che tale variante sarà favorevolmente accolta dalla C.E.C.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere parzialmente per le palazzine non interessate da tale variante.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 530 (cinquecentotrenta).=

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventinove del mese di maggio 1974.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Vittorio PAMPO)

Vittorio Pampos



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo