

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione fabbricato I.N.A. Casa in S.Vito dei Normanni

Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella

8° **STATO**^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1° FEBBRAIO 19 52

CONTRATTO in data 14 Luglio 1950 approvato

data 27 Luglio 1950 N. 170



Importo del progetto	L.	27.500.000	=	Data della consegna	30/7/1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,90%</u> per cento	,	25.052.500	=	Data dell'incominciamento dei lavori	1/8/1950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropiazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisibili			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.				
TOTALE somma impegnata	L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento ecc.mc.	27656	480 =	132.74880	✓
2	4	Idem di roccia "	39381	1400 =	551.334--	✓
3	2	Idem di terra a sezione "	16779	650 =	109.06850	
4	16	Calcestruzzo a Kg.200 "	27065	4900 =	1.326.185--	✓
5	15	Idem a Kg.300 di cemento "	154,018	7500 =	1.155.135--	✓
6	17	Ferro omogeneo in opera Kg.	3679,012	110 =	404.69132	✓
7	8	Muratura tufo e fodera carparo	17814	5600 =	997.584--	✓
8	10	idem di tufo x mc.	172068	3700 =	6.366.516--	✓
9	11	Idem idem spess.0,10 mq.	87947	500 =	439.735--	✓
10	20	Solaio tipo misto x "	52358	2900 =	1.518.382--	✓
11	13	Muratura tufo spess.0,20 "	10652	850 =	90.542--	✓
12	35	Rampe e pianerottoli scale	17834	1900 =	338.846--	✓
13	19	Solaio a camera d'aria "	54776	4200 =	2.300.592--	✓
14	26	Copertura a tenuta d'acqua	73955	650 =	480.70750	✓
15	37	Intonaco civile interno "	832363	150 =	1.323.54450	✓
16	33	Pavimento in battuto di cemen.	36315	450 =	163.41750	✓
17	25	Mappette in lastre di Cursi	2624	350 =	8.184--	
18	45	Lastre di Trani da 2 cm. mq.	8571	2600 =	222.846--	✓
19	54	Tubazioni ø125 di c.amianto	11440	700 =	80.080--	
20	55	Idem da ø 60 m/m ml.	5280	500 =	26.400--	
21	56	Idem del ø 100 m/m pluviali	11960	650 =	77.740--	
22	57	Canne fumarie 15x15 ml.	9320	700 =	652240--	
23	60	Tubazione ferro zincato "	60570	600 =	363.420--	✓
24	72	Portoni principali mq.	1575	7200 =	113.400--	✓
25	73	Porte interne "	22392	4800 =	1.075.152--	✓
26	74	Porte a semplice telaio "	3694	4100 =	151.454--	✓
27	76	Telai a vetri senza scuretti	1594	5000 =	97.700--	
28	75	Finestre a balcone mq	22838	6000 =	1.370.280--	✓
29	94	Vespaio di pietrame mc.	16006	750 =	120.044--	
30	18(b)	Solaio misto in c.a. mq.	33879	3400 =	1.151.886--	
31	29	Pavimento mattonelle cemento	44438	700 =	311.066--	
32	30	Idem a mosaico mq.	82492	980 =	808.42160	

A riportare

23.743.33822

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O			
					parziale	totale		
		Riporto			23.743.338	22		
33	34	Rivestimento in piastrelle	40 53	2800 =	113.484	==		
34	38	Intonaco esterno a spruzzo	2521 76	250 =	630.440	== ✓		
35	40	Tinteggiatura a latte di calce	8823 63	20 =	176.472	60		
36	44	Lastre di Trani da cm.3 mq	121 99	3000 =	365.970	== ✓		
37	58	Tubi di ghisa per pluviali	16 ==	4000 =	64.000	==		
38	61	Contatori per acqua	16 ==	4000 =	64.000	==		
39	63	Lavandini di ghisa porcell.	16 ==	9000 =	144.000	==		
40	64	Vasca di cemento granigliata	16 ==	3000 =	48.000	==		
41	65	Vasi per cesso in porcellana	16 ==	7500 =	120.000	==		
42	67	Lavandini in porcellana	16 ==	5500 =	88.000	==		
43	69	Vasche da bagno	16 ==	36000 =	576.000	== ✓		
44	71	Porte esterne per appartamenti	51 98	5900 =	306.682	== ✓		
45	82	Banco per cucina economica	16 ==	20000 =	320.000	==		
46	83	Parapetto per scale e balconi	92 40	700 =	64.680	==		
47	88	Impianto elettrico N	128 ==	1900 =	243.200	==		
48	84	Vaschette portafiori ml.	91,20	1000 =	91.200	==		
49	6	Muratura di pietrame calc.	86 55	3700 =	320.235	== ✓		
50	91	Provvista e posa di balaustra	222 10	1.500 =	333.150	== ✓		
51	39	Intonaco di malta cementizia	835 38	180 =	150.368	40		
52	46	Cordone di pietra calcare	351,20	850 =	298.520	==		
53	32	Pavimento in pietrini	253 05	750 =	189.937	50 ✓		
54	24	Massetto di calcestruzzo	253 25	240 =	60.780	==		
55	78	Provvista e posa di tubi	106 08	250 =	26.520	==		
56	80	Pozzetti con sifoni in calc.	12 =	6500 =	78.000	==		
Totale importo lordo dei lavori					28.616.977	72		
a dedurre il ribasso d'asta del 8,90%					2.546.911	02		
Resta l'importo netto dei lavori					26.070.066 70			
S.Vito dei Normanni, li 20 Marzo 1952								
L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI								
 								
					3226.784,80			
					3.388.238,20			