

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in OSTUNI.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo a base d'asta L.89.990.000=

" al netto del ribasso 1,70°/° . " 87=487.000=

" " " I^ Perizia suppletiva . " 1.406.525=

" " " 2^ " " 4.760.000=

= = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventuno
del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavo-
ri, unitamente all' Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 reg. a Brin-
disi il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell' 1/7/1964 che porta
la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30/7/1964 di nette
L.I.406.525;

VISTO l' approvazione della stessa in data 3/10/1964

n.24910;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4484 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.845 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n.2 dell'11/12/1964;

VISTO la seconda perizia suppletiva del 12/12/1964 di nette L.4.760.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 9/3/1965 n.4609 per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4521 del 13/3/1965 registrato a Brindisi il 27/3/1965 al n.615 Mod.71/M di L.4.760.000;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la seconda sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 5 e per effetto della proroga di gg.45 di cui all'art.6 del suddetto atto aggiuntivo, l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno nove del mese di giugno 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA LUIGI

F/t°: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 12 OTT 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

