

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne

Via Udine prolungamento -n.I fabbricato - alloggi nu
mero 8 - Vani convenzionali 44.

LEGGE 22.10.1975,n.865 - Art.68-B - CANALE "B"

IMPRESA: Vito PATI - Brindisi -

Importo a base d'asta..... £. 70.840.000

" comprensivo dell'aumento di

asta del 58,20%..... " 112.068.880

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno nove
del mese di giugno in Mesagne.

Il sottoscritto dr. ing. Carmine SCONOSCIUTO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. Vito PATI titolare dell'impresa.

- visto il verbale di consegna dei lavori in data
5.6.1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
28.4.1976 che in effetti è al 29.5.1976 che col pre
sente atto si convalida.

Considerato che dai saggi effettuati durante la con
segna dei lavori si è accertato che il terreno por-
tante (argilla bleu) si trova ad una notevole profon
dità (mediamente mt.4) dispone la sospensione dei

lavori in data odierna.

Ciò allo scopo di poter stimare in base ad un dimensionamento di massima delle strutture di fonda zione, la maggiore spesa per tali opere rispetto a quella prevista, oppure in via alternativa, poter es- aminare con l'Amministrazione Comunale di Mesagne la disponibilità di altri lotti sui quali poter realiz- zare l'intervento.

Del che si è redatto il presente verbale che pre- via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Vito PATI)

Vito Pati



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine SCONOSCIUTO)

Carmine Sconosciuto

VISTO IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.



(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo